



# FbE14: Tiefbauarbeiten

Uzwil

**Bauherr**

SBB AG, I-PJ-ENG-FBG-PFFB

**Bauzeitraum**

15.04.2014 - 27.11.2014

**Projektdauer**

10 Wochen

# Projektbeschreibung

Im Zusammenhang mit der Fahrbahnerneuerung mussten diverse Entwässerungen neu erstellt oder instandgestellt werden und Bankette mit Banketthalterungen verstärkt oder erneuert werden. Um die Leistungswerte erreichen zu können wurden die Arbeiten mit einem Bauzug ausgeführt.

Die Arbeiten fanden in zwei Etappen jeweils nachts statt, vor und nach der Fahrbahnerneuerung.

## Hauptmengen

- Neubau Entwässerung: 200 m
- Austausch Filterschicht: 600 m
- Neubau Banketthalterung: 200 m
- Bankettinstandstellung: 600 m

