



FbE17: Gleistiefbauarbeiten

Bonstetten-Hedingen

Bauherr
SBB AG

Bauzeitraum
01.06.2017 - 30.09.2017

Projektdauer
4 Monate

Projektbeschreibung

In Folge der hohen Streckenbelastung und der schlechten Bodenverhältnisse waren vor der Fahrbahnerneuerung (FbE) zwischen Bonstetten und Hedingen diverse Gleistiefbauarbeiten an der Entwässerung und den Banketten notwendig. Die Entwässerung wurde teilweise ersetzt und wo nicht vorhanden neu erstellt. Die Bankette wurden zur Stabilisierung des Gleiskörpers teilweise mit Banketthalterungen vom Typ Winkelgitter ausgestattet. Diese Arbeiten wurden überwiegend nachts und mit zwei Baugruppen ausgeführt.

Mengengerüst

- 220 m Winkelgitter
- 1'150 m Entwässerung Typ 4a



Daniel Marthaler

Bauführer / Projektleiter

+41 52 557 91 20

d.marthaler@mueller-gleisbau.ch

